

Приложение
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 2 июля 2021 г. N 75

**отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Черемновского сельского поселения Называевского муниципального района
Омской области**

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство территории «Мемориального комплекса воинам освободителям» в с. Черемновка
2. Место реализации инициативного проекта:
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Называевский.
 - 2.2. Поселение: Черемновское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: село Черемновка.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Называевский район, село Черемновка в 100 м юго-западнее от СДК по ул. Центральная
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 18 марта 2024г. по 22 августа 2024г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2510000,00	2456035,97	53964,03	53964,03	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	223906,99	219093,07	4813,92	4813,92	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	138906,99	135920,54	2986,45	2986,45	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	29000,00	28376,51	623,49	623,49	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	56000,00	54796,02	1203,98	1203,98	0
Всего		2733906,99	2675129,04	58777,95	58777,95	0

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица,	Наименование формы	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
-------	---------------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	----------------

	фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	нефинансового участия			
1	ИП Блинов Владимир Геннадьевич	Предоставление спецтехники-экскаватор	шт	1	28000,00
2	ООО "Управляющая компания "Называевск"	Предоставление спецтехники МТЗ-80 с погрузчиком и телегой	шт	1	15000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Симанчев Петр Владиславович	Предоставление трактора МТЗ-50	Завоз песка и щебня на площадку собственным транспортном
2	Поляничкин Андрей	Земельные работы	Погрузка земли в тачку
3	Щербенюк Ярослав	Земельные работы	Погрузка земли в тачку

4	Пупов Илья	Земельные работы	Подвоз земли тачкой
5	Закревский Степан	Земельные работы	Подвоз земли тачкой
6	Федулов А.А.	Суботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
7	Иванушкин В.С.	Суботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
8	Иванушкин А. С.	Суботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
9	Мамонтов Ф.Г.	Суботник по облагораживанию территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса
10	Хабанин И.С.	Суботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
11	Гилев С.В.	Суботник по облагораживанию территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса
12	Смирнов М.Л.,	Суботник по облагораживанию территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса
13	Смирнов С.Л.,	Суботник по облагораживанию территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса

14	Смирнов Д.Л.	Суботник по благоустройству территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса
15	Смирнов А.Л.	Суботник по благоустройству территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса
16	Симанчев В.П.	Суботник по благоустройству территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса
17	Бутаков В.И.	Суботник по благоустройству территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса
18	Иванушкин С.А.	Суботник по благоустройству территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
19	Афонсенко А.И.	Суботник по благоустройству территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
20	Сакура В.А.	Суботник по благоустройству территории	Подключение освещения к территории
21	Таяновский С.Г.	Суботник по благоустройству территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
22	Александров Ю.С.	Суботник по благоустройству территории	Обустройство подхода к территории мемориального комплекса

			комплекс
23	Фурманов А.П.	Субботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
24	Половкин С.В.	Субботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
25	Нестеренко Е.Л.	Субботник по облагораживанию территории	Уборка травы
26	Ларина Т.В.	Субботник по облагораживанию территории	Уборка травы
27	Рудой О.Г.	Субботник по облагораживанию территории	Уборка травы
28	Нестеренко А.С.	Субботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
29	Нагель В.Я.	Субботник по облагораживанию территории	Уборка травы
30	Нагель В.В.	Субботник по облагораживанию территории	Уборка травы
31	Орлов Д.Д.	Субботник по облагораживанию территории	Уборка травы
32	Орлов И.Н.	Субботник по облагораживанию территории	Уборка травы

		территории	
33	Кайгородов А.Г.	Суботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
34	Пшиченко М.Г.	Суботник по облагораживанию территории	Разравнивание земли и вывоз мусора
35	Алышев А.А.	Суботник по облагораживанию территории	Уборка травы
36	Горбачев Р.В.	Суботник по облагораживанию территории	Скашивание травы на территории
37	Тумашов Влад	Суботник по облагораживанию территории	Уборка травы

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономики (при наличии)):

1) В результате победы в конкурсе инициативного проекта и получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленных на решение вопросов местного значения или иных вопросов, наше поселение получило возможность:

- Обустроить прилегающую территорию к мемориальному комплексу «Воинам освободителям» и сформировать эстетический облик территории у мемориального комплекса к 80-летию Победы Великой Отечественной войны;
- Повысить привлекательность села Черемновка для жителей и гостей;
- Создать условия для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;
- Развить у жителей поселение социальную активность, желание участвовать в преобразованиях окружающей жизни и в социально значимых акциях.

Для достижения результатов исполнения инициативного проекта «Обустройство территории Мемориального комплекса воинам-освободителям в селе Черемновка», проведена большая работа:

- снесен разрушающийся мемориальный комплекс «Воинам освободителям»;
- проведены земельные работы (вывезен демонтированный мемориальный комплекс и подготовлена строительная площадка под новый мемориальный комплекс) согласно сметы;
- завезен строительный материал (песок, гравий, цемент, материал для освещения, плитка, стелы) согласно смет;
- изготовлены и доставлены памятник, скамейки, урна;
- проведены работы по устройству фундамента для мемориального комплекса;
- уложена плитка;
- установлен памятник и стелы;
- проведено освещение;

И в завершении Инициативного проекта проведен субботник жителями села: вывезен строительный мусор, разровнена земля и обустроен удобный доступ к мемориальному комплексу.

В реализации инициативного проекта «Обустройство территории Мемориального комплекса воинам-освободителям в селе Черемновка» приняли участие: ООО «Регион Заказ» (заключено было шесть договоров на проведенные работы); Не финансовое участие приняли: ИП Блинов Владимир Геннадьевич (предоставление спецтехники – экскаватор, для демонтажа мемориального комплекса; ООО «Управляющая компания «Называевск» -предоставления трактора с погрузчиком и телегой для вывоза мусора;

Трудовое участие приняли жители села: Симанчев Петр Владиславович (подвоз песка и щебня); Поляничкин Андрей, Щербенюк Ярослав, Пупов Илья, Закревский Степан, Федулов А.А., Иванушкин А.С. и Иванушкин В.С., Мамонтов Ф.Г., Хабанин И.С., Гилев С.В., Смирнов М.Л., Смирнов С.Л., Смирнов Д.Л., Смирнов А.Л., Симанчев В.П., Бугаков В.И., Иванушкин С.А., Афонсенко А.И., Сакура В.А., Таяновский С.Г., Александров Ю.С., Фурманов А.П., Половкин С.В., Нестеренко Е.Л., Ларина Т.В., Рудой О.Г., Нестеренко А.С., Нагель В.Я., Нагель В.В., Орлов Д.Д., Орлов И.Н., Кайгородов А.Г., Пшиченко М.Г., Алышев А.А., Горбачев Р.В., Тумашов Влад.

2) Средства экономии направлены на выполнение дополнительных видов работ: доставка и укладка плиты для удобного доступа к территории Мемориального комплекса воинам-освободителям.

Глава Администрации Черемновского сельского поселения
Называевского муниципального района Омской области

"06" сентября 2024 года


(подпись)

О.Ф. Сакура
(инициалы, фамилия)